

工业经济

第 11 期

2023 年 4 月 4 日

黄石市经济和信息化局编

2023 年一季度“三十”项目动态

编者按：

项目建设是高质量发展的主引擎、硬抓手。今年以来，全市上下牢固树立“项目为王、干事为先”理念，凝心聚力、担当作为，加快推进十大开工、十大续建、十大投产等“三十”重大工业项目建设，为我市加快打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极提供坚实项目支撑。为及时掌握项目推进情况、充分挖掘工作亮点，进一步营造“大抓项目”浓厚氛围，市重点工业和创新项目建设指挥部办公室收集汇总了一季度“三十”项目动态，现予以刊发，供领导参阅。

【领导活动】

市委书记郗英才调研全市重大工业项目建设情况

3月20日，市委书记郗英才率市直相关部门负责人调研闻泰科技二期、诺德锂电铜箔一期、湖北优科、新兴管业等在建重点工业项目进展情况，了解项目建设过程中存在的问题，研究解决措施，强调要又好又快推动项目建设，全力保障在建重点工业项目如期投产达效。市领导朱宏伟、郭波参加调研。

市委副书记、市长吴之凌组织召开湖北优科专题协调会

3月22日，市委副书记、市长吴之凌组织召开湖北优科和新港重科项目专题协调会，组建了市领导牵头的项目推进工作专班，就企业提出的11条问题和困难进行了安排部署，形成了问题清单，倒排工期、责任到人，确保湖北优科项目如期投产达效、新港重科项目按期开工建设。副市长郭波主持会议。

【项目动态】

“三十”项目，总投资848.6亿元，已累计完成投资155.8亿元，1-2月完成投资7.7亿元。目前，21个项目已开工（1个项目今年新开工），18个项目已入库，3个项目已投产。项目简要进展如下：

一、十大开工项目

1. 大冶市华鑫实业产品结构优化升级精品板材技改项目：目前正在推进征地拆迁、编制环评能评等前期工作。

2. 新港重科年产 230 万吨特钢项目：已完成省内三家钢铁企业兼并重组，省经信厅正在进行产能出让的公示公告。

3. 开铁区明源光电神通光学镜片项目：正在推进前期工作，预计 5 月份进场施工。

4. 西塞山区大冶特钢特冶锻造三期项目：目前新征地项目仍在论证当中；老厂改造部分已完成部分设备订购，正在推进老厂房腾退、优化方案设计，待总部批准后实施。

5. 下陆区省长投新型绿色智能金属加工项目：地勘、临建、围挡已进场施工，计划 4 月土地摘牌后正式开工。

6. 阳新县娲石绿色环保材料项目：施工队伍已进场，正在进行厂区基础施工。（已开工）

7. 开铁区慈田传动系统零部件产业园二期项目：正在推进前期工作。

8. 阳新县华博重工机械设备制造项目：目前项目设计已完成，土建合同总承包已签约；场平工程已完成招标，具备进场施工条件。

9. 西塞山区迪赛新材料项目：目前正在进行场平。

10. 阳新县远大系列技改项目：甘氨酸一期项目已完成场地平整、工程设计，进入土建招标和设备招标阶段。待化工园区认定结果确认后，进入项目环评程序。左旋肉碱项目，正在推进场平、初步设计等前期工作。

二、十大续建项目

1. 新港园区优科绿色精密制造产业园项目：已进入全面施工阶段，单月报数超 3 亿元，焦化工程、铸造高炉工程计划年底投产。

2. 阳新县华新亿吨机制砂二期项目：目前核心车间精品砂楼站土建已完成 75%，计划 5 月份投入运营。二期矿山建设工程将全面启动。

3. 大冶市智慧光电产业园项目：正在进行厂房及配套设施主体施工。

4. 开铁区闻泰科技智能制造产业园二期项目：二期厂区厂房主体已全部封顶。

5. 开铁区志博信高阶汽车板及类载板一期项目：目前一号厂房正在进行主体一层施工，计划 6 月主体封顶。

6. 大冶市东贝铸造 25 万吨精密材料制造项目：一期 5 万吨铸造生产线熔炼炉已于 3 月 30 日点火。

7. 大冶市展旺精密制造产业园项目：目前 3 栋厂房已封顶，正在做外墙，计划 7-8 月完成厂房建设，设备搬迁调试。

8. 西塞山区飞沃风电产业园项目：目前 3 栋厂房基础、钢结构已完工，屋面板安装完成 70%。

9. 西塞山区振华化学系列项目：一期钢构厂房封顶，已启动设备安装。

10. 下陆区冶炼厂环保升级及全厂生产系统完善项目：雨污分流工程已基本完成，大部分子项完成土建基础施工。

三、十大投产项目

1. 开铁区诺德锂电铜箔及铜基材一期项目：三个厂房主体已封顶，正在进行内部装修。

2. 大冶市劲牌白酒产业园：24 栋陶缸库已完成建设并投入使用。（已投产）

3. 大冶市长城汽车产业园项目：等候国家发改委窗口指导。

4. 新港园区新兴管业绿色铸造产业园：已于 3 月底投产。（已投产）

5. 阳新县娲石水泥熟料二期项目：厂区建设已全面铺开，回转窑安装完成，预计 5 月份建成投产。

6. 西塞山区红睿马钢管项目：目前项目一期钢结构厂房已封顶，正在进行设备基础、厂周边围墙建设。

7. 大冶市星锐科技高端工业铝型材项目：6 个厂房主体目前已完成 80%，计划 6 月初完成厂房建设，进行部分新设备调试。

8. 西塞山区大冶特钢特冶锻造二期项目：已完成总工程量 96.5%，部分设备已投产达效。

9. 新港园区宝钢黄石绿色精品板材项目：已全线投产。（已投产）

10. 开铁区锐科智慧激光产业园一期项目：目前 8# 厂房已完成装修设计，装修单位已进场施工。

附件：2023 年“三十”项目进展情况表

附件：

2023年“三十”项目进展情况表

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
	共 30 个项目				848.61	155.79	122.42	7.71		
	一、十大开工项目				347.8	0	28.5	0		
1	大冶市华鑫实业产品结构优化升级精品板材技改项目	项用地 1700 亩，建设年产 200 万吨精品钢材生产线。	2023.09	2025.02	120.00	0.00	3.00	0.00	目前正在推进征地拆迁、编制环评能评等前期工作。	
2	新港重科年产 230 万吨特钢项目	建设年产 230 万吨特钢生产线。	2023.06	2025.12	100.00	0.00	3.00	0.00	计划三季度全面施工，4 月 15 日前完成项目评估，4 月 18 日前完成项目产能置换，4 月 20 日前完成项目备案，5 月 10 日前完成项目环评批复，5 月 20 日前完成项目能评批复，5 月 30 日前完成项目施工许可批复。	
3	开铁区明源光电神通光学镜片项目	一期计划投资 8.5 亿元，建设光学镜片产品生产线条；二期计划投资 14 亿元，建设年产 400 万台（套）光学镜片产品生产线条。	2023.06	2024.12	22.50	0.00	2.00	0.00	正在推进前期工作，预计 5 月份进场施工。	

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
4	西塞山区大冶特钢特冶锻造三期项目	建筑面积约10万m ² ,建设特冶锻造产品生产线。	2023.06	2025.12	20.00	0.00	4.00	0.00	目前新征地项目仍在论证当中;老厂改造部分已完成部分设备订购,正在推进老厂房腾退、优化方案设计,待总部批准后实施。	
5	下陆区省长投新型绿色智能金属加工项目	占地300亩,建设21栋厂房、46条生产线、电镀废水处理中心、化学原料仓库、变电站等配套设施。	2023.07	2024.12	20.00	0.00	4.00	0.00	初步设计初稿已编制完成,正在进行修改调整,地勘、临建、围挡已进场施工,计划4月土地摘牌后正式开工。	
6	阳新县黄石绿色环保材料项目	用地约300亩,建设年产2千万吨机制砂(含骨料)、干混砂浆、高钙粉、淤泥环保砖等绿色环保材料生产线。	2023.05	2024.12	20.00	0.00	2.00	0.00	目前已经完成初步设计、完成工程详勘、主机设备招标、土建施工单位招标,土地已摘牌,已经签订了6000万元的设备采购及施工合同。目前正在进行基础施工。	已开工
7	开铁区慈田传动系统零部件产业园二期项目	用地面积97亩,建设1栋3万m ² 生产厂房、1栋倒班楼等。	2023.06	2024.12	14.00	0.00	2.00	0.00	正在推进前期工作。	
8	阳新县华博重工机械装备制造项目	用地约303亩,建设矿山廊道运输和矿山机械装备生产线。	2023.05	2024.12	12.30	0.00	4.00	0.00	目前项目工程设计已完成,股东资金已落实,土建合同总承包已签约;场平工程已完成招标,具备进场施工条件,经协商,边场平,业主边出桩基,所需30万方土源都已协调且办理了取土手续。	

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
9	西塞山区迪赛新材料项目	用地130亩,建设年产5000吨高频BCB树脂生产线及系列产品生产线并组建光电材料联合创新中心。	2023.01	2024.06	10.00	0.00	2.00	0.00	目前正在进行场平。	
10	阳新县远大系列技改项目	建设年产6万吨食品用甘氨酸生产线(分三期)和建设年产3000吨/年左右旋肉碱生产线。	2023.05	2024.11	9.00	0.00	2.50	0.00	甘氨酸一期项目已完成场地平整,项目工程设计已完成,进入土建招标和设备招标阶段。园区规划环评已获批,只待化工园区认定结果确认后,进入项目环评程序。左旋肉碱项目,正在推进场平、初步设计等前期工作。	
二、十大续建项目					258.86	50.06	60.16	5.85		
1	新港园区优科绿色精密制造产业园项目	用地约3000亩,建设年产190万吨高纯生铁、球墨铸铁生产线。	2020.10	2024.10	114.00	28.50	20.00	3.01	正在推进烧结、球团、高炉、铸造等功能区施工,其中焦化工程、铸造高炉工程计划12月底投产。	
2	阳新县华新亿吨机制砂二期项目	新建5000万吨/年生产线,形成年产1亿吨规模。	2023.03	2024.12	30.00	0.13	7.00	0.13	目前核心车间一精品砂楼站土建已完成75%,计划5月份投入运营。到时可实现全部产能的80%。二期矿山建设工程将全面启动,计划年内完成地面破碎站及输送廊道,完成采剥工程50%工程量,完成竖井平洞工程40%工程量等。	

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
3	大冶市智慧光电产业园项目	用地400亩，建设铜箔、覆铜板、线路、电子元器件板、电子通讯传输、LED显示屏等生产线。	2022.04	2024.06	26.00	4.33	3.50	0.01	正在进行厂房及配套施工，力争今年底完成厂房及配套设施。	
4	开铁区闻泰智能制造产业园二期项目	占地面积约200亩，建设年产约2000万台智能终端、笔记本电脑等产品生产线。	2022.09	2023.12	18.90	0.82	6.00	0.27	目前厂房主体已全部封顶，计划8月设备进场安装，10月试生产。	
5	开铁区志博信高阶汽车板及类载板一期项目	用地面积313亩，项目分二期建设，其中一期投资18亿元，建设多层板、高阶HDI生产线。	2022.06	2023.12	18.00	4.01	4.00	0.18	目前一号厂房正在进行主体一层施工，计划6月主体封顶。	
6	大冶市东贝铸造25万吨精密材料制造项目	建设年产25万吨铸件、300万件制动盘生产线。	2022.01	2025.12	15.00	7.78	3.20	0.02	一期一阶段项目5万吨铸件生产线供电已于3月3日完成，目前电炉已点火，4-6月进行生产线单机调试及联线调试，计划6月底生产线可投入试生产。	
7	大冶市展旺精密制造产业园项目	建设高低压连接器生产线50条，电池组装及加热膜生产线10条，导电浆料生产线5条，石墨烯、碳纳米管粉料生产线50条等。	2022.10	2025.06	10.00	3.20	3.00	1.34	正在进行厂房主体施工，目前3栋厂房已封顶，正在做外墙，计划7-8月完成3栋厂房、1栋办公楼、1栋倒班楼建设，设备搬迁调试，10月份进行试生产。	

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
8	西塞山区飞沃风电产业园项目	该项目占地约278亩，分一、二期，总投资约10亿元，主要生产风电配套零部件。	2022.05	2023.12	10.00	0.43	5.00	0.42	目前3#、4#、5#厂房基础部分完工，钢结构主构件、次构件完成安装，屋面板安装完成70%，配电室砌体及屋面防水完成施工。	
9	西塞山区振华化学系列项目	包括铬液流储能示范电站、金属铬产业化、超细氢氧化铝新型环保阻燃料、铬渣制低铬铸铁、含铬芒硝副产碳酸钠项目等5个项目。	2022.01	2024.12	10.00	0.15	2.00	0.15	一期钢结构厂房封顶，厂房设备安装方案已规划完毕，并开始施工，围墙工程已完成一期总工程量30%；二期目前暂未开始。	
10	下陆区冶炼厂环保升级及全厂生产系统完善项目	主要包括全厂区环保系统升级改造、工艺完善等，建设成花园工厂，年降本增效约2.2亿元。	2022.10	2023.12	6.96	0.71	6.46	0.32	雨污分流工程已基本完成，目前精矿仓完成基础施工和矿坑钢筋绑扎，转炉厂房完成80%立柱加固，设备完成招标采购，大部分子项完成土建基础施工，一配电子项完成建筑物施工，旧厂房拆除完成80%。	
三、十大投产项目					241.95	105.73	33.76	1.86		
1	开铁区诺德锂电铜箔及铜基材一期项目	建设年产1.5万吨高档锂电铜箔、年产4万吨高端电铜箔、年产10万吨铜基新材料生产线。	2022.06	2023.12	60.00	12.99	10.00	1.42	2023年1月三个厂房主体封顶，目前正在内部装修，部分设备开始进场安装，计划7月底部分产线试生产。	

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
2	大冶市劲牌白酒产业园项目	建设年灌装20万吨成品酒生产线。	2018.06	2023.12	50.00	50.00	2.00	0.00	24栋陶缸库完成建设,已投入使用。	已投产
3	大冶市长城汽车产业园项目	占地面积2200亩,涵盖年产8万辆汽车整车项目、汽车关键零部件配套项目、年产15万台汽车发动机项目、年产300万只汽车轮毂项目,以及汽车悬架、内外饰、座椅、热处理、线束等20余个项目。	2021.12	2023.12	43.00	0.00	0.00	0.00	等候国家发改委窗口指导。	未入库
4	新港园区新兴管业绿色智能制造产业园项目	建设年产100万吨铸管及相关产品生产产线。	2021.04	2023.01	21.80	21.80	1.00	0.00	已于3月底投产。	已投产
5	阳新县娲石水泥熟料二期项目	投资20亿元,建设年产熟料192.20万吨、年产水泥275.00万吨生产线。	2021.06	2023.05	20.00	4.74	6.00	0.13	厂区建设已全面铺开,回转窑安装完成,预计5月份建成投产。	
6	西塞山区红睿马钢管项目	用地约270亩,建设年产22万吨高端精密轴承无缝钢管和精密特钢钢管以及高端精密轴承套圈精车件生产基地。	2022.01	2025.06	16.00	0.65	5.30	0.00	目前项目一期钢结构厂房已封顶,正在进行设备基础、厂周边围墙建设。二期项目详规及建筑方案已基本确定,设计单位按照生产工艺修改设计,土地出让已网上挂牌。	新入库 未报数

序号	项目名称	主要建设内容	开工时间	竣工时间	投资情况 (亿元)				项目进展	备注
					总投资	累计完成投资	当年计划投资	1-2月完成投资		
7	大冶市星锐科技高端工业铝型材项目	建设年产18万吨铝棒、铝型材10万吨、铝型材加工3万吨生产线。	2021.03	2023.05	10.00	5.58	2.00	0.17	在建主体7个,含6个厂房,厂房主体目前已完成80%,计划6月初完成厂房建设,进行部分新设备调试,1个变电站目前正在调试。	
8	西塞山区大冶特钢特冶锻造二期项目	新增真空炉、自耗炉、保护气氛电渣炉及配套设施、新上探伤机、试验研发设备等。	2020.05	2023.09	8.00	3.18	3.00	0.13	3吨电渣炉、6吨自耗炉调试完成;6吨进口电渣炉设备已安装完成,正在调试中;25t进口自耗炉已安装完成,调试完成80%。目前项目建设推进顺利,已完成总工程量96.5%,部分设备已投产达效。	
9	新港园区宝钢黄石绿色精品板材项目	新建50万吨/年推拉式酸洗机组1条,搬迁改造2条20万吨/年单机架轧机、1条20万吨/年连续退火机组。	2020.12	2023.03	8.15	6.79	1.46	0.01	项目全部建成投产。	已投产
10	开铁区锐科智慧激光产业园一期项目	主要生产大功率脉冲及连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器等。项目分两期建设,一期设备投资3亿元,建设5万平方米厂房;二期设备投资10亿元,再建设5万平方米厂房。	2022.02	2023.12	5.00	0	3.00	0.00	目前8#厂房已完成装修设计,装修单位已进场施工。	未入库